

Total: 1

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Adicto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devolvido	Ejecutado	Pagado	% Avance	Patrimonio	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
8216180400815039	Construcción de Ducto Hidráulico En Calle San Nicolás	2016-FFFF0036002	Ridalgó	San Agustín Metropolitano	Alacran (San Nicolás Alacran)	Rural	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METROPOLITANO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,814,441	\$1,814,441	\$1,814,441	90.72	00	Metros Cuadrados	234	0.00	100.00	Financiera: OBRAS PENDIENTE DE PAGO DE FINIQUITO POR DOCUMENTACIÓN PRESENTE. / Falta / Registro: EFECTIVO. Para el siguiente nivel.