

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
HID1416010635453	Pavimentación De Concreto Hidraulico, Calle Matamoros. Bo Estetipa	2014PCOEC036001	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Santa María Xoxoteco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,928,277	\$2,928,277	\$2,928,277	\$2,928,277	\$2,927,591	\$2,927,591	\$2,927,591	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.98	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID1416010635461	Pavimentación De Concreto Hidraulico, Calle Matamoros. Bo. Estetipa	2014PCOEC036002	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Mezquititlán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,786,238	\$1,786,238	\$1,786,238	\$1,786,238	\$1,784,084	\$1,784,084	\$1,784,084	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.98	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 13

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Resintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
HID15150100469954	Ampliación De Drenaje Sanitario	2015/FAISMO36023	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Santa Maria Xovoteco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2015	\$240,530	\$240,530	\$240,530	\$240,530	\$240,530	\$135,000	\$135,000	56.13	\$0	Metros lineales	0	0.00	56.13	Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200503046	Construccion De Pavimentacion Hidraulica	2015/FAISMO36011	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Tuzanapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$375,009	\$375,009	\$375,009	\$375,009	\$375,009	\$187,505	\$187,505	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200503053	Pavimento Hidraulico Calle 17 De Septiembre	2015/FAISMO36017	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Mezquititlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$103,596	\$103,596	\$103,596	\$103,596	\$103,596	\$51,798	\$51,798	50.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200503057	Construccion De Tanque De Agua Potable	2015/FAISMO36014	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$162,839	\$162,839	47.50	\$0	Metros lineales	0	0.00	47.50	Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200503062	Ampliacion Del Drenaje Sanitario Sr. Tlachiquatl	2015/FAISMO36015	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Mezquititlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$255,700	\$255,700	\$255,700	\$255,700	\$255,700	\$187,851	\$187,851	73.47	\$0	Metros lineales	0	0.00	73.47	Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200503066	Pavimento Hidraulico En Calle Rojo Posadas	2015/FAISMO36016	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$303,392	\$303,392	\$303,392	\$303,392	\$303,392	\$151,646	\$151,646	49.98	\$0	Metros lineales	0	0.00	49.98	Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200503080	Rehabilitacion De Red De Agua Potable	2015/FAISMO36019	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	La Almariguera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$147,477	\$147,477	86.75	\$0	Metros lineales	0	0.00	86.75	Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200503084	Ampliacion De Casa De Salud 2da Etapa	2015/FAISMO36024	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2015	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$181,090	\$181,090	99.50	\$0	Vivienda	0	0.00	99.50	Financiera: / Física: / Registro:
HID15150200503161	Rehabilitacion De Líneas De Conduccion De Agua Potable	2015/FAISMO36013	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$243,223	\$243,223	\$243,223	\$243,223	\$243,223	\$107,207	\$107,207	44.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	44.08	Financiera: / Física: / Registro:
HID15150400589270	Construccion De Tanque De Agua Potable	2015/FAISMO36021	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Mezquititlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$171,398	\$171,398	50.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID15150400589280	1 Tanque Agua	2015/FAISMO36	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Mezquititlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,501	\$14,501	\$14,501	\$14,501	\$14,501	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID15150400589504	Ampliacion De Sistema De Agua Potable	2015/FAISMO36010	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	La Peña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$219,995	\$219,995	\$219,995	\$219,995	\$219,995	\$109,998	\$109,998	50.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID15150400589508	Ampliacion De Red De Agua Potable	2015/FAISMO36012	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$667,580	\$667,580	\$667,580	\$667,580	\$667,580	\$200,337	\$200,337	30.01	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.01	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 3

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
HID14160100635431	Rehabilitación De Alberca Municipal Bo. Ayacapa	2014/PPADAR036001	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Mezquititlán	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$953,793	\$953,793	\$949,839	\$949,839	\$949,839	\$949,839	\$949,839	99.59	\$0	Otros	0	0.00	99.59	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150100493485	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Calle La Mojocera	2015/PPYDM036002	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Santa María Xoxoteco	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	99.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.38	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200503099	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Callejon Del Seco	2015/PPYDM036003	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Santa María Xoxoteco	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$667,000	\$667,000	\$667,000	\$667,000	\$667,000	\$536,160	\$536,160	80.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.38	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.