

Total: 1

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
HID14160100635453	Pavimentación De Concreto Hidraulico 3ra. Etapa	2014FCCOECO36001	Hidalgo	San Agustin Metzquititlán	Santa Maria Xoxoteco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,928,277	\$2,928,277	\$2,928,277	\$2,928,277	\$2,928,277	\$2,928,277	\$2,928,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	594	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA RECEPCIONADA Y OPERANDO EJERCIDA POR ADMINISTRACIÓN 2012-2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
HD016160400824438	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Principal	2016/PAFEP-00102	Hidalgo	San Agustín Metzquitlilán	Turanga	Rural	Aportaciones Federales	2012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITLILAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,980	\$999,980	\$999,980	\$999,980	\$999,980	\$999,980	100.00	00	Metros Cuadrados	909	0.00	100.00	Financiera: / Finica: ODA SECRETARÍA EJECUTIVA POR ADMINISTRACION 2012-2016 / Registro: SISTEMA: Para el REGISTRO DIVER:	
HD016160400824447	Rehabilitación De Saja Segunda Iglesia Vieja Guilaño Y Cafaditas	2016/PAFEP-00417	Hidalgo	San Agustín Metzquitlilán	Iglesia Vieja	Rural	Aportaciones Federales	2012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITLILAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$249,998	\$249,998	\$249,998	\$249,998	\$249,998	\$249,998	\$249,998	\$249,998	\$249,998	100.00	00	Metros Cuadrados	99	0.00	100.00	Financiera: / Finica: / Registro:

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
								Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Específico	Ram.	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
H20140200047220	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle 1-2280	-	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Cajoncera	Rural	Subsidio	0111 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	RESERVENA MUAL DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,137,350	\$1,137,350	\$1,137,350	\$1,137,350	\$1,137,350	\$1,137,350	99.80	50	Metros Cuadrados	1,393	0.00	100.00	Financiera: / Faltan de ejecutar 120,650.00. Se debe a la falta de asignación de recursos. Para el siguiente nivel.
H20140200047426	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle 2-2280	-	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Cajoncera	Rural	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	RESERVENA MUAL DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,137,350	\$1,137,350	\$1,137,350	\$1,137,350	\$1,137,350	\$1,137,350	99.80	50	Metros Cuadrados	1,393	0.00	100.00	Financiera: / Faltan de ejecutar 120,650.00. Se debe a la falta de asignación de recursos. Para el siguiente nivel.
H20140200047531	Pavimentación de Concreto Hidráulico en Calle sin Nombre - En el Barrio Tiemblo-225	-	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Santa María Huasteco	Rural	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	RESERVENA MUAL DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$931,793	\$931,793	\$921,941	\$921,941	\$921,941	\$921,941	\$921,941	\$921,941	99.80	50	Metros Cuadrados	594	0.00	100.00	Financiera: / Faltan de ejecutar 120,650.00. Se debe a la falta de asignación de recursos. Para el siguiente nivel.
H20140200047584	Pavimentación de Concreto Hidráulico Acceso A la Localidad de San Huixtlan Atzacan-228	-	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Atzacan (San Huixtlan Atzacan)	Rural	Subsidio	0112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	RESERVENA MUAL DE SAN AGUSTÍN METZQUITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,068,209	\$1,068,209	\$1,056,459	\$1,056,459	\$1,056,459	\$1,056,459	\$1,056,459	\$1,056,459	99.80	50	Metros Cuadrados	628	0.00	100.00	Financiera: / Faltan de ejecutar 120,650.00. Se debe a la falta de asignación de recursos. Para el siguiente nivel.

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
				Municipio	Localidad	Asiento	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
HDI1515010049348	Pavimentación De Concreto Hidráulica, Calle La Mojones	2015/FFYDM036002	Hidalgo	San Agustín Metquihitlán	Santa María Xicotépec	Rural	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	597	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HDI15150200503099	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Callejon Del Bezo	2015/FFYDM036003	Hidalgo	San Agustín Metquihitlán	Santa María Xicotépec	Rural	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$667,000	\$667,000	\$667,000	\$667,000	\$667,000	\$667,000	\$667,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	597	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Pagado (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
HID16160300744986	Construcción De Aulas En Escuela Primaria Melchor Ocampo	2016-PFPIHO36001	Hidalgo	San Agustín Mexquititlán	Mexquititlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MEXQUITITLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$2,424,245	\$2,424,245	\$2,424,245	\$2,424,245	\$2,424,245	\$1,321,107	\$1,321,107	54.50	00	Otros	360	0.00	36.76	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
HID16160400815039	Construcción De Pavimento Hídralico En Calle San Nicolás	2016-PFPIHO36002	Hidalgo	San Agustín Mexquititlán	Atzacaco (San Nicolás Atzacaco)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN MEXQUITITLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$813,565	\$813,565	\$813,565	40.68	00	Metros Cuadrados	234	0.00	40.68	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.

Total: 1

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especificio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
W121616400812175	Vehículos Y Equipo Terrestre	2016-PAPM016	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Ciudad municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMH		3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN METZQUITILAN	Transportes Y viabilidad	En Ejecución	2016	\$833,698	\$833,698	\$833,698	\$833,698	\$833,698	\$833,698	\$833,698	100.00	0	Vehículo	0,753	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pase al siguiente nivel.

