

Total: 24

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Repetitivo	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Demos	Año de Ejecución						Año Finicio				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio								Presupuesto	Modificado	Cancelado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
HDI15100049954	Ampliación De Drenaje Sanitario	2015/FAISDH36023	Hidalgo	San Agustín Mexquititlán	Santa María Querecho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2015	\$240,530	\$240,530	\$240,530	\$240,530	\$240,530	\$240,530	\$240,530	100.00	0	Metros lineales	110	0.00	100.00	Financiera: / Finicio: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HDI151002050304	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA	2015/FAISDH36011	Hidalgo	San Agustín Mexquititlán	Tusameg	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	100.00	0	Metros Cuadrados	175	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y RECONSTRUIDA, SEGUN ACTA ENTREGA-RECEPCION PROVISIONAL POR ADMN. 2015 2014 / Finicio: / Registro:
HDI1510020503053	Pavimento Hidraulico Calle 7 de Septiembre	2015/FAISDH36017	Hidalgo	San Agustín Mexquititlán	Mexquititlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$103,596	\$103,596	\$103,596	\$103,596	\$103,596	\$103,596	\$103,596	100.00	0	Metros lineales	24	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y RECONSTRUIDA, SEGUN ACTA ENTREGA-RECEPCION PROVISIONAL POR ADMN. 2015 2014 / Finicio: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HDI1510020503057	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	2015/FAISDH36014	Hidalgo	San Agustín Mexquititlán	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$342,796	100.00	0	Metros lineales	345	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y RECONSTRUIDA, SEGUN ACTA ENTREGA-RECEPCION PROVISIONAL POR ADMN. 2015 2014 / Finicio: / Registro:
HDI1510020503062	Ampliación del Drenaje Sanitario So. Tlachiquel	2015/FAISDH36015	Hidalgo	San Agustín Mexquititlán	Mexquititlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$255,700	\$255,700	\$255,700	\$255,700	\$255,700	\$255,700	\$255,700	100.00	0	Metros lineales	98	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y RECONSTRUIDA, SEGUN ACTA ENTREGA-RECEPCION PROVISIONAL POR ADMN. 2015 2014 / Finicio: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HDI1510020503064	Pavimento Hidraulico En Calle Sojo Poadas	2015/FAISDH36016	Hidalgo	San Agustín Mexquititlán	Charpintero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$303,392	\$303,392	\$303,392	\$303,392	\$303,392	\$303,392	\$303,392	100.00	0	Metros lineales	82	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y RECONSTRUIDA, SEGUN ACTA ENTREGA-RECEPCION PROVISIONAL POR ADMN. 2015 2014 / Finicio: / Registro:
HDI1510020503080	Rehabilitación De Red De Agua Potable	2015/FAISDH36013	Hidalgo	San Agustín Mexquititlán	La Almeriquera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	0	Metros lineales	14	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y RECONSTRUIDA, SEGUN ACTA ENTREGA-RECEPCION PROVISIONAL POR ADMN. 2015 2014 / Finicio: / Registro:
HDI1510020503084	Rehabilitación De Casa De Salud 2da Etapa	2015/FAISDH36024	Hidalgo	San Agustín Mexquititlán	Charpintero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2015	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	100.00	0	Vivienda	1,375	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y RECONSTRUIDA, SEGUN ACTA ENTREGA-RECEPCION PROVISIONAL POR ADMN. 2015 2014 / Finicio: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HDI1510020503161	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable	2015/FAISDH36013	Hidalgo	San Agustín Mexquititlán	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$243,223	\$243,223	\$243,223	\$243,223	\$243,223	\$243,223	\$243,223	100.00	0	Metros Cuadrados	345	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y RECONSTRUIDA, SEGUN ACTA ENTREGA-RECEPCION PROVISIONAL POR ADMN. 2015 2014 / Finicio: / Registro:
HDI1510400592070	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	2015/FAISDH36021	Hidalgo	San Agustín Mexquititlán	Mexquititlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$342,796	100.00	0	Equipamiento	98	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y RECONSTRUIDA, SEGUN ACTA ENTREGA-RECEPCION PROVISIONAL POR ADMN. 2015 2014 / Finicio: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HDI1510400599380	1 Tanque Agua	2015/FAISDH36	Hidalgo	San Agustín Mexquititlán	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,501	\$14,501	\$14,501	\$14,501	\$14,501	\$14,501	\$14,501	100.00	0	Piezas	345	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y RECONSTRUIDA, SEGUN ACTA ENTREGA-RECEPCION PROVISIONAL POR ADMN. 2015 2014 / Finicio: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HDI1510400599384	Ampliación De Sistema De Agua Potable	2015/FAISDH36010	Hidalgo	San Agustín Mexquititlán	La Peña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$219,995	\$219,995	\$219,995	\$219,995	\$219,995	\$219,995	\$219,995	100.00	0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y RECONSTRUIDA, SEGUN ACTA ENTREGA-RECEPCION PROVISIONAL POR ADMN. 2015 2014 / Finicio: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HDI1510400599388	Ampliación De Red De Agua Potable	2015/FAISDH36012	Hidalgo	San Agustín Mexquititlán	Charpintero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$647,580	\$647,580	\$647,580	\$647,580	\$647,580	\$647,580	\$647,580	100.00	0	Metros lineales	1,393	0.00	100.00	Financiera: / Finicio: / Registro:
HDI16160200053810	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable Calle Sin Nombre - 4329	4329	Hidalgo	San Agustín Mexquititlán	Agua Bendita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	100.00	0	Metros lineales	21	100.00	100.00	Financiera: / Finicio: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HDI16160200056183	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable En Calle Sin Nombre - 3706	3706	Hidalgo	San Agustín Mexquititlán	Huipillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	0	Metros lineales	54	100.00	99.00	Financiera: / Finicio: / Registro:
HDI16160200058488	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable En Calle Principal - 3734	3734	Hidalgo	San Agustín Mexquititlán	Lav Caños	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,138	\$199,138	\$199,138	99.57	0	Metros lineales	54	100.00	95.00	Financiera: / Finicio: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HDI161602000607105	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable Calle Principal - 10204	10204	Hidalgo	San Agustín Mexquititlán	Verbabuena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	0	Metros lineales	54	100.00	65.00	Financiera: / Finicio: / Registro:
HDI16160200062832	CONSTRUCCION DE CONEXTORIO MEDIO MUNICIPAL - 10209	10209	Hidalgo	San Agustín Mexquititlán	Mexquititlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2016	\$885,640	\$885,640	\$885,640	\$885,640	\$885,640	\$885,640	\$885,640	100.00	0	Obras	540	100.00	99.00	Financiera: / Finicio: / Registro:
HDI16160200062883	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable Calle Principal - 10249	10249	Hidalgo	San Agustín Mexquititlán	Tusameg	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$501,945	\$501,945	\$501,945	\$501,945	\$500,972	\$500,972	\$500,972	99.00	0	Metros lineales	56	100.00	5.00	Financiera: / Finicio: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HDI16160200070352	CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE AGUA POTABLE EN BARRIO Tlachiquel - 10259	10259	Hidalgo	San Agustín Mexquititlán	Mexquititlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$359,934	\$359,934	\$359,934	\$359,934	\$356,977	\$356,977	\$356,977	99.18	0	Obras	98	100.00	90.00	Financiera: / Finicio: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HDI16160200070353	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable Calle Principal Al Molinillo Y Calle Principal A La Mancha - 10243	10243	Hidalgo	San Agustín Mexquititlán	San Nicolás Alemán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$399,999	\$399,999	\$399,999	\$399,999	\$396,126	\$396,126	\$396,126	96.40	0	Metros lineales	83	100.00	30.00	Financiera: / Finicio: / Registro:
HDI16160200070354	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Principal - 10242	10242	Hidalgo	San Agustín Mexquititlán	Charpintero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$179,411	\$179,411	\$179,411	29.90	0	Metros lineales	311	100.00	0.00	Financiera: / Finicio: / Registro:
HDI16160200072249	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Sin Nombre - 10261	10261	Hidalgo	San Agustín Mexquititlán	Arroyo Bando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	100.00	0	Metros lineales	53	100.00	80.00	Financiera: / Finicio: / Registro:
HDI16160200076294	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA SIN BOMBEO - 37534	37534	Hidalgo	San Agustín Mexquititlán	Mexquititlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$819,621	\$819,621	\$819,621	\$819,621	\$819,621	\$819,621	\$819,621	100.00	0	Metros Cuadrados	24	100.00	99.00	Financiera: / Finicio: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 2

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
HID16160400813175	Vehiculos Y Equipo Terrestre	2016-PAFM2016	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN METZQUITITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$833,698	\$833,698	\$833,698	\$833,698	\$833,698	\$833,698	\$833,698	\$833,698	100.00	\$0	Vehiculos	9,753	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170200881199	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	FAFM-2017001	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN METZQUITITLAN	Seguridad	En Ejecución	2017	\$51,821	\$51,821	\$40,000	\$40,000	\$33,251	\$33,251	\$33,251	\$33,251	64.17	\$0	Equipamiento	9,700	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.