

Total: 2

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
HID14160100635453	Pavimentación De Concreto Hidraulico, Calle Matamoros. Bo Estetipa	2014FCOEC036001	Hidalgo	San Agustín Mezquititlán	Santa María Xoxoteco	Rural	Subsidios	117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,928,277	\$2,928,277	\$2,928,277	\$2,928,277	\$2,928,277	\$2,927,591	\$2,927,591	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.98	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID14160100635461	Pavimentación De Concreto Hidraulico, Calle Matamoros. Bo. Estetipa	2014FCOEC036002	Hidalgo	San Agustín Mezquititlán	Mezquititlán	Urbano	Subsidios	117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,786,238	\$1,786,238	\$1,786,238	\$1,786,238	\$1,786,238	\$1,784,084	\$1,784,084	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.88	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 25

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
HID15150100469954	Ampliación de Drenaje Sanitario	2015/FAISM036023	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Santa María Xootaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2015	\$240,530	\$240,530	\$240,530	\$240,530	\$240,530	\$135,000	\$135,000	56.13	0	Metros lineales	0	0.00	56.13	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200503046	Construcción De Pavimentación Hidráulica	2015/FAISM036011	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Tuzanapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$375,009	\$375,009	\$375,009	\$375,009	\$375,009	\$373,134	\$373,134	99.50	0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200503053	Pavimento Hidráulico Calle 17 De Septiembre	2015/FAISM036017	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Mezquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$103,596	\$103,596	\$103,596	\$103,596	\$103,596	\$103,076	\$103,076	99.50	0	Metros lineales	0	0.00	99.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200503057	Construcción De Tanque De Agua Potable	2015/FAISM036014	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$162,839	\$162,839	47.50	0	Metros lineales	0	0.00	47.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200503062	Ampliación Del Drenaje Sanitario No. Tlachiquel	2015/FAISM036015	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Mezquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$255,700	\$255,700	\$255,700	\$255,700	\$255,700	\$187,851	\$187,851	73.47	0	Metros lineales	0	0.00	73.47	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200503066	Pavimento Hidráulico En Calle Rojo Fosadas	2015/FAISM036016	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$303,392	\$303,392	\$303,392	\$303,392	\$303,392	\$151,646	\$151,646	49.98	0	Metros lineales	0	0.00	49.98	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200503080	Rehabilitación De Red De Agua Potable	2015/FAISM036019	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Almarcuera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$147,477	\$147,477	86.75	0	Metros lineales	0	0.00	86.75	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200503084	Ampliación de Casa De Salud De Xapa	2015/FAISM036024	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2015	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$181,090	\$181,090	99.50	0	Vivienda	0	0.00	99.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200503161	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable	2015/FAISM036013	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$243,223	\$243,223	\$243,223	\$243,223	\$243,223	\$107,207	\$107,207	44.08	0	Metros Cuadrados	0	0.00	44.08	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400589270	Construcción De Tanque De Agua Potable	2015/FAISM036021	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Mezquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$171,398	\$171,398	50.00	0	Equipamiento	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400589290	1 Tanque Agua	2015/FAISM036	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Mezquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,501	\$14,501	\$14,501	\$14,501	\$14,501	0	0	0.00	0	Flexas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400589504	Ampliación De Sistema De Agua Potable	2015/FAISM036010	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	La Peña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$219,995	\$219,995	\$219,995	\$219,995	\$219,995	\$218,895	\$218,895	99.50	0	Metros lineales	0	0.00	99.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400589508	Ampliación De Red De Agua Potable	2015/FAISM036012	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$667,580	\$667,580	\$667,580	\$667,580	\$667,580	\$412,637	\$412,637	61.81	0	Metros lineales	0	0.00	61.81	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200653810	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable Calle Sin Nombre - 43529	43529	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Agua Bendita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	21	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
HID16160200656183	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable En Calle Sin Nombre - 37606	37606	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Milpillás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	54	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
HID16160200658688	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable En Calle Principal - 37234	37234	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Las Canoas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	54	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
HID16160200687105	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable Calle Principal - 102604	102604	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	54	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200692632	Construcción De Consultorio Médico Municipal - 100209	100209	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Mezquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2016								0.00		Otros	540	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200692633	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable Calle Principal - 102628	102628	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Tuzanapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	56	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200703552	Construcción De Un Tanque De Agua Potable En Barrio Tlachiquil - 102597	102597	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Mezquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	98	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 25

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
HID15150100469954	Ampliación De Drenaje Sanitario	2015/FAIM036023	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Santa María Xocoteco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2015	\$240,530	\$240,530	\$240,530	\$240,530	\$240,530	\$135,000	\$135,000	56.13	00	Metros lineales	0	0.00	56.13	Financiera: / Física: / Registro: SITDIA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200703553	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable Calle Principal Al Manantial Y Calle Principal A La Rancharía - 102635	102635	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Atecozco (San Nicolás Atecozco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	83	100.00		Financiera: / Física: / Registro:	
HID16160200703554	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Principal - 102612	102612	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	311	100.00		Financiera: / Física: / Registro:	
HID16160200719687	Electrificación De Pozo - 102588	102588	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	53	100.00		Financiera: / Física: / Registro:	
HID16160200725249	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Sin Nombre - 102621	102621	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Arroyo Hondo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	53	100.00		Financiera: / Física: / Registro:	
HID16160300769284	Construcción De Pavimentación Hidráulica Sin Nombre - 275324	275324	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Mezquititlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 3

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
HID1416010635431	Rehabilitación De Alberca Municipal Bo. Ayacapa	2014/FPADA036001	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Mesquititlán	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$953,793	\$953,793	\$949,839	\$949,839	\$949,839	\$949,839	\$949,839	\$949,839	99.59	\$0	Otros	0	0.00	99.59	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150100493485	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Calle La Mojenera	2015/FPYDM036002	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Santa María Xoxoteco	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$483,000	\$483,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	99.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.38	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150200503099	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Callejon Del Beso	2015/FPYDM036003	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Santa María Xoxoteco	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$667,000	\$667,000	\$666,200	\$666,200	\$666,200	\$666,200	\$666,200	\$666,200	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.88	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.