

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Total: 29

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Fisico				Observaciones
																	Recaudado (Mínimo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
HDI6160200487105	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable Calle Principal - 102604	102604	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	100.00	00	Metros lineales	54	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA RECEPCIONADA / Registro:
HDI616020049263	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable Calle Principal - 102628	102628	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Tusanapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$501,945	\$501,945	\$501,945	\$501,945	\$501,945	\$501,945	\$501,945	100.00	00	Metros lineales	56	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
HDI6160200703552	Constuccion De Un Tanque De Agua Potable En Barrio Tlachiquil - 102597	102597	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Mezquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$359,936	\$359,936	\$359,936	\$359,936	\$359,936	\$359,936	\$359,936	100.00	00	Otros	98	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
HDI6160200703553	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable Calle Principal Al Memorial Y Calle Principal La Ranchería - 102635	102635	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Atzacaco (San Nicolás Atzacaco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$398,999	\$398,999	\$398,999	\$398,999	\$398,999	\$398,999	\$398,999	100.00	00	Metros lineales	83	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Con fecha 23 del mes de abril de 2018, se realizó el acto de Entrega-Recepción por parte de la Contraloría del Estado de Hidalgo, en la que se puede constatar la conclusión de la obra el 2018.
HDI6160200703554	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Principal - 102612	102612	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$442,404	\$442,404	\$442,404	73.73	00	Metros lineales	311	100.00	73.73	Financiera / Físico / Registro: Esta obra tuvo un conflicto social que no permitió iniciar los trabajos de la obra en el periodo establecido, por lo que como consecuencia se retrasó en los trabajos de la cual se cuenta con una minuta por parte de la Contraloría del Estado, asimismo, dicha obra se encuentra en fase de finalización, para realizar el acto de Entrega-Recepción ante la Contraloría del Estado, a la brevedad posible, ya que debido a una buena aplicación del recurso se logró llegar a la meta física inicial con tan solo el 73.73 financiero.
HDI6160200725249	Ampliación De Red De Agua Potable Calle sin Nombre - 102621	102621	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Arroyo Honda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	100.00	00	Metros lineales	53	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Con fecha 15 de diciembre de 2017, los integrantes del Comité de la Obra informan que los conceptos de ejecución de la obra han sido concluidos en su totalidad. Se cuenta con acta de Entrega-Recepción.
HDI616030074986	Construcción De Aulas En Escuela Primaria Melchor Ocampo	2016-FFFFH036001	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Mezquitlán	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$2,424,245	\$2,424,245	\$2,424,245	\$2,424,245	\$2,424,245	\$2,424,245	\$2,424,245	100.00	00	Otros	360	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE ECONOMIA POR \$1,066.00 A TRAVES DE GOBIERNO DEL ESTADO. / Registro: SE REALIZO REINTEGRO DE ECONOMIA POR \$1,066.00 A TRAVES DE GOBIERNO DEL ESTADO, LO QUE HACE LA DIFERENCIA CON EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA
HDI6160400815039	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle San Nicolás	2016-FFFFH036002	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Azacaco (San Nicolás Atzacaco)	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	234	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HDI6170300922005	Construcción De Cuarto Dormitorio - 175033	175033	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Mezquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,669	\$88,669	\$88,669	\$88,669	\$88,669	\$88,669	\$88,669	100.00	00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
HDI6170300922008	Construcción De Pozo De Absorción - 130844	130844	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Arroyo Honda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$21,299	\$21,299	\$21,299	\$21,299	\$21,299	\$21,299	\$21,299	100.00	00	Otros	33	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
HDI6170300922009	Ampliación De Red Eléctrica - 173338	173338	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Azacaco (San Nicolás Atzacaco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$531,410	\$531,410	\$531,410	\$531,410	\$531,410	\$531,410	\$531,410	100.00	00	Otros	75	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
HDI6170300922010	Construcción De Cuarto Dormitorio - 174377	174377	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$128,641	\$128,641	\$128,641	\$128,641	\$128,641	\$128,641	\$128,641	100.00	00	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
HDI6170300922011	Construcción De Cuarto Dormitorio - 173468	173468	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$172,075	\$172,075	\$172,075	\$172,075	\$172,075	\$172,075	\$172,075	100.00	00	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
HDI6170300922013	Construcción De Cuarto Dormitorio - 176190	176190	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Cieneguillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$128,641	\$128,641	\$128,641	\$128,641	\$128,641	\$128,641	\$128,641	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
HDI6170300922014	Construcción De Cuarto Dormitorio - 178209	178209	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Milpillal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$128,641	\$128,641	\$128,641	\$128,641	\$128,641	\$128,641	\$128,641	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
HDI6170300922016	Construcción De Cuarto Dormitorio - 173403	173403	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Santa María Xicotencal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$172,075	\$172,075	\$172,075	\$172,075	\$172,075	\$172,075	\$172,075	100.00	00	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
HDI6170300922017	Construcción De Cuarto Dormitorio - 178273	178273	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	El Tulcar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,669	\$88,669	\$88,669	\$88,669	\$88,669	\$88,669	\$88,669	100.00	00	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
HDI6170300922018	Construcción De Cuarto Dormitorio - 178107	178107	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Loma La Pareja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$172,075	\$172,075	\$172,075	\$172,075	\$172,075	\$172,075	\$172,075	100.00	00	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HDI6170300922019	Ampliación De Red Eléctrica - 165312	165312	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,265,238	\$1,265,238	\$1,265,238	\$1,265,238	\$1,265,238	\$1,265,238	\$1,265,238	100.00	00	Otros	88	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SE REALIZO REINTEGRO DE ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$1,449.20 A TRAVES DE GOBIERNO DEL ESTADO, LO QUE HACE LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO APROBADO Y EL MONTO DEL CONTRATO
HDI6170300922020	Ampliación De Red Eléctrica - 165269	165269	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Theocoral (Theocoral Chico)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$749,540	\$749,540	\$749,540	\$749,540	\$749,540	\$749,540	\$749,540	100.00	00	Otros	31	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
HDI6170300922023	Ampliación De Red Eléctrica - 165238	165238	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	El Reparo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$399,850	\$399,850	\$399,850	\$399,850	\$399,850	\$399,850	\$399,850	100.00	00	Otros	57	100.00	100.00	Financiera / Físico: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE ELECTRIFICACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HDI6170300933993	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez Clave 130p2410 En La Localidad De Tusanapa, San Agustín Metzquitlán	2017-FOFIN-00263	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Tusanapa	Rural	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Otros	170	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SE REALIZO REINTEGRO DE ECONOMIA POR \$913.24 A TRAVES DE GOBIERNO DEL ESTADO, ES LA DIFERENCIA CON EL MONTO CONTRATADO NETO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HDI617040094944	Construcción De Cuarto Dormitorio - 331667	331667	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$128,641	\$128,641	\$128,641	\$128,641	\$128,641	\$128,641	\$128,641	100.00	00	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
HDI617040094945	Construcción De Cuarto Dormitorio - 331343	331343	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,669	\$88,669	\$88,669	\$88,669	\$88,669	\$88,669	\$88,669	100.00	00	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
HDI6170401043585	Reconstrucción Del Camino Huasteco de C.C.T. Pacheco-Tampico Del Km 0-00 Al Km 1-320	2017-FOFIN-01659	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Carpinteros	Rural	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,545,150	\$7,545,150	\$7,545,150	94.31	00	Metros Cuadrados	1,393	0.00	94.31	Financiera / Físico / Registro:

Total: 29

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
HDI16160200487105	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable Calle Principal - 102604	102604	Hidalgo	San Agustín Metzquitilán	Yasabuhena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	00	Metros lineales	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA RECEPCIONADA / Registro:
HDI18180201097376	Construcción De Pavimento Hidráulico - 69933	69933	Hidalgo	San Agustín Metzquitilán	Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	31	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
HDI18180201097377	Ampliación De Red Eléctrica - 72661	72661	Hidalgo	San Agustín Metzquitilán	Cieneguillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,123,368	\$1,123,368	\$1,123,368	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	57	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HDI18180201097378	Ampliación De Red Eléctrica - 72697	72697	Hidalgo	San Agustín Metzquitilán	Santa María Xoxoteco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$907,815	\$907,815	\$907,815	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	31	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HDI18180201136065	Construcción De Techumbre En Escuelas Primarias, En San Agustín Metzquitilán, Hidalgo // Construcción De Techumbre En Escuelas Primarias, En San Agustín Metzquitilán, Hidalgo		Hidalgo	San Agustín Metzquitilán	Cobertura municipal	Subsidios	1028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,600,008	\$2,600,008	\$1,028,563	\$1,028,563	\$771,033	\$771,033	\$771,033	29.66	00	Metros Cuadrados	0	0.00	29.66	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.