

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Cuenta Específica	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
						Ciclo Recurso	Presupuesto							Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Despejado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvaguarda	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado		
HD14160100433453	Pavimentación De Concreto Hídrico/Calle Matamoros, So Katatipa	2014FOMD036001	Hidalgo	San Agustín Metzquitlilán	Santa María Xooteco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	21-Provisiones Salariales y Económicas		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,928,277	\$2,928,277	\$2,928,277	\$2,928,277	\$2,928,277	\$2,927,931	\$2,927,931	99.98	10	Metros Cuadrados	0	0.00	99.99	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HD14160100433461	Pavimentación De Concreto Hídrico/Calle Matamoros, So Katatipa	2014FOMD036002	Hidalgo	San Agustín Metzquitlilán	Mesquitlilán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas		PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,786,238	\$1,786,238	\$1,786,238	\$1,786,238	\$1,786,238	\$1,784,184	\$1,784,084	99.88	10	Metros Cuadrados	0	0.00	99.88	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 25

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Admitido	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Observaciones		
														Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluyendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salteado		Unidad de Medida	Población
820151020003934	Aplicación De Drenaje Sanitario	2015/PAIM036023	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Santa María Acotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2015	\$240,530	\$240,530	\$240,530	\$240,530	\$240,530	\$135,000	\$135,000	56.13	0	0.00	56.13	Financiera / Fiscal / Registro	
820151020003046	Construcción De Pavimentación Hidráulica	2015/PAIM036011	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Tusamepa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$373,134	\$373,134	99.50	0	0.00	99.50	Financiera / Fiscal / Registro	
820151020003053	Construcción Hidráulico Calle 17 De Septiembre	2015/PAIM036011	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Mezquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$103,596	\$103,596	\$103,596	\$103,596	\$103,596	\$103,076	\$103,076	99.50	0	0.00	99.50	Financiera / Fiscal / Registro	
820151020003057	Construcción De Tanque De Agua Potable	2015/PAIM036014	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$342,794	\$342,794	\$342,794	\$342,794	\$342,794	\$182,839	\$182,839	47.50	0	0.00	47.50	Financiera / Fiscal / Registro	
820151020003082	Aplicación Del Drenaje Sanitario Bo. Tlachiquet	2015/PAIM036015	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Mezquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$295,700	\$295,700	\$295,700	\$295,700	\$295,700	\$187,851	\$187,851	79.47	0	0.00	79.47	Financiera / Fiscal / Registro	
820151020003086	Pavimento Hidráulico En Calle Sope Posada	2015/PAIM036016	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Carpintepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$303,392	\$303,392	\$303,392	\$303,392	\$303,392	\$151,646	\$151,646	49.98	0	0.00	49.98	Financiera / Fiscal / Registro	
820151020003090	Rehabilitación De Red De Agua Potable	2015/PAIM036019	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	La Almaciguera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$147,477	\$147,477	86.73	0	0.00	86.73	Financiera / Fiscal / Registro	
820151020003094	Aplicación De Casa De Salud Sin Dapa	2015/PAIM036024	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Carpintepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2015	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$181,000	\$181,000	99.50	0	0.00	99.50	Financiera / Fiscal / Registro	
820151020003041	Rehabilitación De Líneas De Condición De Agua Potable	2015/PAIM036013	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$243,223	\$243,223	\$243,223	\$243,223	\$243,223	\$107,207	\$107,207	44.08	0	0.00	44.08	Financiera / Fiscal / Registro	
820151040003070	Construcción De Tanque De Agua Potable	2015/PAIM036022	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Mezquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$342,794	\$342,794	\$342,794	\$342,794	\$342,794	\$171,398	\$171,398	50.00	0	0.00	50.00	Financiera / Fiscal / Registro	
820151040003080	1 Tanque Agua	2015/PAIM036	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Mezquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,501	\$14,501	\$14,501	\$14,501	\$14,501	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registro	
820151040003054	Aplicación De Sistema De Agua Potable	2015/PAIM036010	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	La Peña	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$218,995	\$218,995	\$218,995	\$218,995	\$218,995	\$218,995	\$218,995	99.50	0	0.00	99.50	Financiera / Fiscal / Registro	
820151040003058	Aplicación De Red De Agua Potable	2015/PAIM036012	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Carpintepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PREVIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$67,940	\$67,940	\$67,940	\$67,940	\$67,940	\$42,437	\$42,437	61.81	0	0.00	61.81	Financiera / Fiscal / Registro	
820161020003010	Rehabilitación De Línea De Condición De Agua Potable Calle Sin Nombre - 4329	4329	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Agua Bendita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	100.00	0	100.00	43.00	Financiera / Fiscal / Registro	
820161020003013	Rehabilitación De Línea De Condición De Agua Potable Calle Sin Nombre - 3740	3740	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Milpillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	0	100.00	43.00	Financiera / Fiscal / Registro	
820161020003068	Rehabilitación De Línea De Condición De Agua Potable Calle Principal - 3724	3724	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Las Cenizas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	0	100.00	80.00	Financiera / Fiscal / Registro	
820161020003075	Rehabilitación De Línea De Condición De Agua Potable Calle Principal - 10204	10204	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Verbabana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	0	100.00	15.00	Financiera / Fiscal / Registro	
820161020003032	Construcción De Consultorio Médico Municipal - 10209	10209	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Mezquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2016	\$85,640	\$85,640	\$85,640	\$85,640	\$85,640	\$85,640	\$85,640	100.00	0	100.00	98.00	Financiera / Fiscal / Registro	
820161020003033	Rehabilitación De Línea De Condición De Agua Potable Calle Principal - 10202	10202	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Tusamepa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$50,945	\$50,945	\$50,945	\$50,945	\$50,945	\$29,972	\$29,972	50.00	0	100.00	5.00	Financiera / Fiscal / Registro	
820161020003032	Agua Potable En Barrio Tlachiquet - 10297	10297	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Mezquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$359,936	\$359,936	\$359,936	\$359,936	\$359,936	\$359,936	\$359,936	100.00	0	100.00	35.00	Financiera / Fiscal / Registro	
820161020003053	Rehabilitación De Línea De Condición De Agua Potable Calle Principal Al Hospital Y Calle Principal A La Escuela - 10205	10205	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Atezacoc (San Nicolás Atezacoc)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$398,999	\$398,999	\$398,999	\$398,999	\$398,999	\$342,444	\$342,444	85.88	0	100.00	10.00	Financiera / Fiscal / Registro	
820161020003054	Aplicación De Red De Agua Potable Calle Sin Nombre - 10202	10202	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Carpintepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registro	
820161020003087	Electrificación De Pono - 10298	10298	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	El Terzaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registro	
820161020003249	Aplicación De Red De Agua Potable Calle Sin Nombre - 10201	10201	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Arroyo Honda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	100.00	0	100.00	30.00	Financiera / Fiscal / Registro	
820161030003024	Construcción De Pavimentación Hidráulica Sin Nombre - 37324	37324	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Mezquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26	100.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registro

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MS16160200672230	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle 1-2289		Hidalgo	San Agustín Metzquitlilán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,137,350	\$1,137,350	\$1,137,350	\$1,137,350	\$1,137,350	98.90	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MS16160200674226	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle 2-2290		Hidalgo	San Agustín Metzquitlilán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,137,350	\$1,137,350	\$1,137,350	\$1,137,350	\$1,137,350	98.90	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MS16160200675281	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre En El Barrio Tlacomacalli		Hidalgo	San Agustín Metzquitlilán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$931,791	\$931,791	\$921,541	\$921,541	\$921,541	\$921,541	\$921,541	98.90	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MS16160200675584	Pavimentación De Concreto Hidráulico Acceso a La Localidad De San Nicolás Resaca#0286		Hidalgo	San Agustín Metzquitlilán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,068,209	\$1,068,209	\$1,056,459	\$1,056,459	\$1,056,459	\$1,056,459	\$1,056,459	98.90	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio - Especifico	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Millistado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
HID14160100635431	Rehabilitación De Alberca Municipal No. Ayoyaga	2014FPADAE036001	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Metzquitlán	Urbano	Subsidios	USF Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$953,793	\$953,793	\$949,839	\$949,839	\$949,839	\$949,839	\$949,839	99.59	\$0	Otros	0	0.00	99.59	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
HID15150100493485	Pavimentación De Concreto Hídraulico, Calle La Hijonera	2015FPFMD036002	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Santa María Xonoteco	Rural	Subsidios	USF Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	99.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.38	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
HID15150200503099	Pavimentación De Concreto Hídraulico, Callejon Del Bezo	2015FPFMD036003	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Santa María Xonoteco	Rural	Subsidios	USF Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$667,000	\$667,000	\$667,000	\$667,000	\$667,000	\$666,200	\$666,200	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.88	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

Total: 1

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
HID16160300744986	Construcción De Aulas En Escuela Primaria Melchor Ocampo	2016-PPFIN036001	Hidalgo	San Agustin Metzquititlan	Mezquititlan	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITITLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$2,424,245	\$2,424,245	\$2,424,245	\$2,424,245	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	360	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.