

Total: 25

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
HID15150100469954	Ampliación De Drenaje Sanitario	2015/FAISM036023	Hidalgo	San Agustin Metzquititlán	Santa Maria Xoxoteco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2015	\$240,530	\$240,530	\$240,530	\$240,530	\$240,530	\$135,000	\$135,000	56.13	\$0	Metros lineales	0	0.00	56.13	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID15150200503046	Construccion De Pavimentacion Hidraulica	2015/FAISM036011	Hidalgo	San Agustin Metzquititlán	Tusanapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$375,009	\$375,009	\$375,009	\$375,009	\$375,009	\$373,134	\$373,134	99.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID15150200503053	Favimento Hidraulico Calle 17 De Septiembre	2015/FAISM036017	Hidalgo	San Agustin Metzquititlán	Mezquititlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$103,596	\$103,596	\$103,596	\$103,596	\$103,596	\$103,076	\$103,076	99.50	\$0	Metros lineales	0	0.00	99.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID15150200503057	Construccion De Tanque De Agua Potable	2015/FAISM036014	Hidalgo	San Agustin Metzquititlán	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$162,839	\$162,839	47.50	\$0	Metros lineales	0	0.00	47.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID15150200503062	Ampliacion Del Drenaje Sanitario Bo. Tlachiquetel	2015/FAISM036015	Hidalgo	San Agustin Metzquititlán	Mezquititlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$255,700	\$255,700	\$255,700	\$255,700	\$255,700	\$187,851	\$187,851	73.47	\$0	Metros lineales	0	0.00	73.47	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID15150200503066	Favimento Hidraulico En Calle Rojo Fosadas	2015/FAISM036016	Hidalgo	San Agustin Metzquititlán	Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$303,392	\$303,392	\$303,392	\$303,392	\$303,392	\$151,646	\$151,646	49.98	\$0	Metros lineales	0	0.00	49.98	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID15150200503080	Rehabilitacion De Red De Agua Potable	2015/FAISM036019	Hidalgo	San Agustin Metzquititlán	La Almarcuiguera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$147,477	\$147,477	86.75	\$0	Metros lineales	0	0.00	86.75	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID15150200503084	Ampliacion De Casa De Salud 2da Etapa	2015/FAISM036024	Hidalgo	San Agustin Metzquititlán	Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2015	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$181,090	\$181,090	99.50	\$0	Vivienda	0	0.00	99.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID15150200503161	Rehabilitacion De Lineas De Conduccion De Agua Potable	2015/FAISM036013	Hidalgo	San Agustin Metzquititlán	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$243,223	\$243,223	\$243,223	\$243,223	\$243,223	\$107,207	\$107,207	44.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	44.08	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID15150400589270	Construccion De Tanque De Agua Potable	2015/FAISM036021	Hidalgo	San Agustin Metzquititlán	Mezquititlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$342,796	\$171,398	\$171,398	50.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID15150400589280	1 Tanque Agua	2015/FAISM036	Hidalgo	San Agustin Metzquititlán	Mezquititlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,501	\$14,501	\$14,501	\$14,501	\$14,501	\$14,501	\$14,501	\$14,501	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID15150400589504	Ampliacion De Sistema De Agua Potable	2015/FAISM036010	Hidalgo	San Agustin Metzquititlán	La Peña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$219,995	\$219,995	\$219,995	\$219,995	\$219,995	\$218,895	\$218,895	99.50	\$0	Metros lineales	0	0.00	99.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID15150400589508	Ampliacion De Red De Agua Potable	2015/FAISM036012	Hidalgo	San Agustin Metzquititlán	Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$667,580	\$667,580	\$667,580	\$667,580	\$667,580	\$412,637	\$412,637	61.81	\$0	Metros lineales	0	0.00	61.81	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200653810	Rehabilitacion De Lineas De Conduccion De Agua Potable En Calle Sin Nombre - 43529	43529	Hidalgo	San Agustin Metzquititlán	Agua Bendita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$396,764	\$396,764	\$396,764	99.44	\$0	Metros lineales	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200656183	Rehabilitacion De Lineas De Conduccion De Agua Potable En Calle Sin Nombre - 37606	37606	Hidalgo	San Agustin Metzquititlán	Milpillias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,246	\$349,246	\$349,246	99.78	\$0	Metros lineales	54	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200658688	Rehabilitacion De Lineas De Conduccion De Agua Potable En Calle Principal - 37234	37234	Hidalgo	San Agustin Metzquititlán	Las Canoas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,138	\$199,138	\$199,138	99.57	\$0	Metros lineales	54	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID16160200687105	Rehabilitacion De Lineas De Conduccion De Agua Potable Calle Principal - 102604	102604	Hidalgo	San Agustin Metzquititlán	Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$387,815	\$387,815	\$387,815	99.44	\$0	Metros lineales	54	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 25

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
HID1515010046954	Ampliación De Drenaje Sanitario	2015/FA18M036023	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Santa María Xoxoteco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2015	\$240,530	\$240,530	\$240,530	\$240,530	\$240,530	\$135,000	\$135,000	56.13	\$0	Metros lineales	0	0.00	56.13	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200692632	Construcción De Consultorio Medico Municipal - 100209	100209	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Mezquititlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2016	\$885,640	\$885,640	\$885,640	\$885,640	\$885,640	\$885,640	\$885,640	100.00	\$0	Otros	540	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200692633	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable Calle Principal - 102628	102628	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Tuxanapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$501,945	\$501,945	\$501,945	\$250,972	\$250,972	\$250,972	\$250,972	50.00	\$0	Metros lineales	56	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200703552	Construcción De Un Tanque De Agua Potable En Barrio Tlachiquitl - 102597	102597	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Mezquititlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$359,936	\$359,936	\$359,936	\$356,977	\$356,977	\$356,977	\$356,977	99.18	\$0	Otros	98	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200703553	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable Calle Principal A La Ranchería - 102635	102635	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Atecoaco (San Nicolás Atecoaco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$398,999	\$398,999	\$398,999	\$340,726	\$340,726	\$340,726	\$340,726	85.40	\$0	Metros lineales	83	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200703554	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Principal - 102612	102612	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$179,411	\$179,411	\$179,411	\$179,411	29.90	\$0	Metros lineales	311	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200719687	Electrificación De Pozo - 102588	102588	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Otros	53	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160200725249	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Sin Nombre - 102621	102621	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Arroyo Hondo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	100.00	\$0	Metros lineales	53	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160300769284	Construcción De Pavimentación Hidráulica Sin Nombre - 27324	27324	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Mezquititlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$819,621	\$819,621	\$819,621	\$819,621	\$819,621	\$819,621	\$819,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo	Cuenta Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo	Contenido										Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvaguarda		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
HID16160200672230	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle 1+0239		Hidalgo	San Agustín Mexiquititlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,137,350	\$1,137,350	\$1,137,350	\$1,137,350	\$1,137,350	98.90	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SIETDMS: Paso al siguiente nivel.
HID16160200674226	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle 2+0239		Hidalgo	San Agustín Mexiquititlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,137,350	\$1,137,350	\$1,137,350	\$1,137,350	\$1,137,350	98.90	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SIETDMS: Paso al siguiente nivel.
HID16160200675261	Pavimentación de Concreto Hidráulico En Calle BIA Romero En El Barrio Tlacoma-2791		Hidalgo	San Agustín Mexiquititlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$931,791	\$931,791	\$921,541	\$921,541	\$921,541	\$921,541	\$921,541	98.90	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SIETDMS: Paso al siguiente nivel.
HID16160200675384	Pavimentación de Concreto Hidráulico Acceso A La Localidad De San Nicolás Atzacaco-2288		Hidalgo	San Agustín Mexiquititlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,056,209	\$1,056,209	\$1,056,459	\$1,056,459	\$1,056,459	\$1,056,459	\$1,056,459	98.90	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SIETDMS: Paso al siguiente nivel.

Total: 3

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
HID14160100638431	Rehabilitación De Alberca Municipal No. Ayacapa	2014/FPADA036001	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Mezquititlán	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$953,793	\$953,793	\$949,839	\$949,839	\$949,839	\$949,839	\$949,839	99.59	\$0	Otros	0	0.00	99.59	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID151510100493485	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Calle La Hojenera	2015/FPYDM036002	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Santa María Xoxoteco	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	99.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.39	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID151502005030999	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Callejon Del Bezo	2015/FPYDM036003	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Santa María Xoxoteco	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$667,000	\$667,000	\$667,000	\$667,000	\$667,000	\$666,200	\$666,200	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.88	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
						Ambito	Tipo de Recurso						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
HID16160309744986	Construcción De Aulas En Escuela Primaria Melchor Ocampo	2016-FFFFIN036001	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Mezquititlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITILAN	Educación	En Ejecución	2016	\$2,424,245	\$2,424,245	\$2,424,245	\$2,424,245	\$726,948	\$726,948	\$726,948	29.99	\$0	Otros	360	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID16160409815039	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle San Nicolás	2016-FFFFIN036002	Hidalgo	San Agustín Metzquititlán	Atecoxco (San Nicolás Atecoxco)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITILAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	15.00	\$0	Metros Cuadrados	234	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Rescudo (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvaje	Unidad de Medida	Población	
8201616040813175	Vehículos y Equipo Terrestre	2016-FRAN0116	Hidalgo	San Agustín Metzquitlilán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN METZQUITLILAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	2833,698	2833,698	2833,698	2833,698	2833,698	2833,698	2833,698	100.00	50	Vehiculos	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pase al siguiente nivel.