

Total: 39

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto				Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Ejercicio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
HDI1616020065183	Rehabilitación de Líneas de Conducción de Agua Potable En Calle Sin Nombre - 3766	3766	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Milpillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	00	Metros lineales	54	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
HDI1616020065888	Rehabilitación de Líneas de Conducción de Agua Potable En Calle Principal - 3724	3724	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Las Canoas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	00	Metros lineales	54	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
HDI16160200687105	Rehabilitación de Líneas de Conducción de Agua Potable Calle Principal - 102604	102604	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Yeshabueno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	00	Metros lineales	54	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HDI16160200692632	Construcción de Consultorio Médico Municipal - 100209	100209	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Mezquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2016	\$85,640	\$85,640	\$85,640	\$85,640	\$85,640	\$85,640	\$85,640	100.00	00	Otros	540	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
HDI16160200692633	Rehabilitación de Líneas de Conducción de Agua Potable Calle Principal - 102628	102628	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Tusanapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$501,945	\$501,945	\$501,945	\$501,945	\$501,945	\$250,972	\$250,972	50.00	00	Metros lineales	56	100.00	68.80	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HDI16160200730552	Construcción de Un Tanque de Agua Potable En Barrio Tlachiquil - 102597	102597	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Mezquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$359,936	\$359,936	\$359,936	\$359,936	\$359,936	\$356,977	\$356,977	99.18	00	Otros	98	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
HDI16160200730553	Rehabilitación de Líneas de Conducción de Agua Potable Calle Principal Al Memorial T Calle Principal A La Panadería - 102635	102635	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Atzacaco (San Nicolás Atzacaco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$398,999	\$398,999	\$398,999	\$398,999	\$398,999	\$340,726	\$340,726	85.40	00	Metros lineales	83	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro:
HDI16160200730554	Ampliación de Red de Agua Potable Calle Principal - 102612	102612	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$436,898	\$436,898	\$436,898	72.82	00	Metros lineales	311	100.00	67.00	Financiera / Física / Registro:
HDI16160200752549	Ampliación de Red de Agua Potable Calle Sin Nombre - 102621	102621	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Arroyo Honda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	100.00	00	Metros lineales	53	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro:
HDI16160300749086	Construcción de Aulas En Escuela Primaria Melchior Cossío	2016-PPFIM036001	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Mezquitlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Educativo	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE GRUPOS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$2,424,245	\$2,424,245	\$2,424,245	\$2,424,245	\$2,424,245	\$2,361,818	\$2,361,818	97.42	00	Otros	360	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
HDI16160300749284	Construcción de Pavimentación Hidráulica Sin Nombre - 271524	271524	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Mezquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$819,621	\$819,621	\$819,621	\$819,621	\$819,621	\$819,621	\$819,621	100.00	00	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
HDI16160400815039	Construcción de Pavimento Hidráulico En Calle San Nicolás	2016-PPFIM036002	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Atzacaco (San Nicolás Atzacaco)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Educativo	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE GRUPOS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	99.00	00	Metros Cuadrados	234	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
HDI1710200881199	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	PPM-2017001	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN METZQUITLAN	Seguridad	En Ejecución	2017	\$33,251	\$33,251	\$33,251	\$33,251	\$33,251	\$33,251	\$33,251	\$33,251	100.00	00	Equipamiento	9,700	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HDI1710300820005	Construcción de Cuarto Dormitorio - 175033	175033	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Mezquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,669	\$88,669	\$88,669	\$88,669	\$35,162	\$35,162	\$35,162	39.66	00	Vivienda	4	100.00	39.66	Financiera / Física / Registro:
HDI1710300820006	Ampliación de Drenaje Sanitario Barrio Estrepa - 158822	158822	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Mezquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$97,295	\$97,295	\$97,295	\$97,295	\$33,613	\$33,613	\$33,613	34.55	00	Metros lineales	76	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
HDI1710300820007	Construcción de Pavimento Hidráulico Calle Principal - 173278	173278	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Los Álamos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$269,714	\$269,714	\$269,714	\$269,714	\$93,179	\$93,179	\$93,179	34.55	00	Metros Cuadrados	112	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
HDI1710300820008	Construcción de Puzo de Absorción - 130844	130844	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Arroyo Honda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$21,299	\$21,299	\$21,299	\$21,299	\$6,390	\$6,390	\$6,390	30.00	00	Otros	33	100.00	25.00	Financiera / Física / Registro:
HDI1710300820009	Ampliación de Red Eléctrica - 173338	173338	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Atzacaco (San Nicolás Atzacaco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$531,410	\$531,410	\$531,410	\$531,410	\$159,423	\$159,423	\$159,423	30.00	00	Otros	75	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro:
HDI1710300820010	Construcción de Cuarto Dormitorio - 174377	174377	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$128,641	\$128,641	\$128,641	\$128,641	\$51,013	\$51,013	\$51,013	39.66	00	Vivienda	3	100.00	39.66	Financiera / Física / Registro:
HDI1710300820011	Construcción de Cuarto Dormitorio - 173468	173468	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$172,075	\$172,075	\$172,075	\$172,075	\$68,237	\$68,237	\$68,237	39.66	00	Vivienda	16	100.00	39.66	Financiera / Física / Registro:
HDI1710300820012	Construcción de Pavimento Hidráulico Calle Principal - 159066	159066	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$50,013	\$50,013	\$50,013	10.00	00	Metros Cuadrados	50	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro:
HDI1710300820013	Construcción de Cuarto Dormitorio - 176190	176190	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Cieneguillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$128,641	\$128,641	\$128,641	\$128,641	\$51,013	\$51,013	\$51,013	39.66	00	Vivienda	5	100.00	39.66	Financiera / Física / Registro:
HDI1710300820014	Construcción de Cuarto Dormitorio - 176209	176209	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Milpillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$128,641	\$128,641	\$128,641	\$128,641	\$51,013	\$51,013	\$51,013	39.66	00	Vivienda	2	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro:
HDI1710300820016	Construcción de Cuarto Dormitorio - 173403	173403	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Santa María Xonteco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$172,075	\$172,075	\$172,075	\$172,075	\$68,237	\$68,237	\$68,237	39.66	00	Vivienda	9	100.00	39.66	Financiera / Física / Registro:
HDI1710300820017	Construcción de Cuarto Dormitorio - 176273	176273	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	El Tular	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,669	\$88,669	\$88,669	\$88,669	\$35,162	\$35,162	\$35,162	39.66	00	Vivienda	1	100.00	39.66	Financiera / Física / Registro:
HDI1710300820018	Construcción de Cuarto Dormitorio - 178107	178107	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Soma la Pareja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$172,075	\$172,075	\$172,075	\$172,075	\$68,237	\$68,237	\$68,237	39.66	00	Vivienda	9	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
HDI1710300820019	Ampliación de Red Eléctrica - 165312	165312	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,265,238	\$1,265,238	\$1,265,238	\$1,265,238	\$379,137	\$379,137	\$379,137	29.97	00	Otros	88	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro:
HDI1710300820020	Ampliación de Red Eléctrica - 165269	165269	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Tecorral (Tecorral Chico)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$749,540	\$749,540	\$749,540	\$749,540	\$224,770	\$224,770	\$224,770	29.99	00	Otros	31	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro:
HDI1710300820022	Ampliación de Drenaje Sanitario Barrio Tlachiquil - 130799	130799	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Tlachiquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$783,677	\$783,677	\$783,677	\$783,677	\$404,509	\$404,509	\$404,509	51.62	00	Metros lineales	27	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro:
HDI1710300820023	Ampliación de Red Eléctrica - 165238	165238	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	El Repero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$399,850	\$399,850	\$399,850	\$399,850	\$119,955	\$119,955	\$119,955	30.00	00	Otros	57	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 39

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Ejercicio	Ciclo Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
HID1616020065183	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable En Calle Sin Nombre - 3706	37606	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Milpillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	00	Metros lineales	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID1717030095393	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Margarita Mesa De Juárez Clave 138p2414n En La Localidad De Tuzamepa, San Agustín Metzquitlán	2017P0FIN-00263	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Tuzamepa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITILAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,017	\$999,017	\$999,017	99.90	00	Otros	170	0.00	100.00	Financiera: / Física: Obra termina pendiente de recepción / Registro:
HID1717040099494	Construcción De Cuarto Dormitorio - 331667	331667	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$128,641	\$128,641	\$128,641	\$128,641	\$51,234	\$51,234	\$51,234	39.83	00	Vivienda	2	100.00	39.83	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HID1717040099494	Construcción De Cuarto Dormitorio - 331343	331343	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	La Cafada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,669	\$88,669	\$88,669	\$88,669	\$35,315	\$35,315	\$35,315	39.83	00	Vivienda	5	100.00	39.83	Financiera: / Física: / Registro:
HID17170401043585	Reconstrucción Del Camino Huayencocula-E.C.T. Pachuca-Tampico Del Km 0-000 Al Km 1-320	2017-P0FIN-01659	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Carpinteros	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITILAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	30.00	00	Metros Cuadrados	1,393	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID17170401043637	Ampliación De Red De Agua Potable	2017PAPEF-02080	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Zahuatipan	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$125,706	\$125,706	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	180	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID17170401043644	Ampliación De Drenaje Sanitario	2017PAPEF-02081	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Metzquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$617,423	\$617,423	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID17170401043647	Construcción De Baños Ecológicos	2017PAPEF-02082	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$352,268	\$352,268	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	16	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID17170401043652	Rehabilitación De Red De Agua Potable	2017PAPEF-02083	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Las Camas	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$72,888	\$72,888	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	51	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
HID17170401044196	Vehículos Y Equipo Terrestre	2017-PAPMO36	Hidalgo	San Agustín Metzquitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 P0YAM0N			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN METZQUITILAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$527,800	\$527,800	\$527,800	\$527,800	\$527,800	\$527,800	\$527,800	100.00	00	Vehículos	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR